

**COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL
N° 17-2022**

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2022

**Préavis N° 11-2020 - Rue de la Poste et av. Samson Reymondin
Point de la situation sur le chantier communal**

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,

La présente communication a pour but de renseigner votre Conseil sur l'avancement et la planification du chantier cité en titre.

1. Végétalisation

Les travaux d'aménagement paysager ont débuté le 3 novembre 2022 dans le petit jardin de la parcelle n° 108, sise à côté de la fontaine de la rue de la Poste, et se sont poursuivis avec la plantation d'arbres en bordure de chaussée à la rue de la Poste, entre la pl. de la Gare et la rue Verdaine, ainsi qu'à l'av. Samson Reymondin, côté Nord, entre le ch. des Vignes et l'av. de Lavaux.

Au total, se sont une douzaine d'arbres d'environ 5 m de hauteur qui ont été mis en place. Les prochains seront plantés à l'automne 2023, lorsque le chantier sera en cours de finalisation.



Rue de la Poste



Av. Samson Reymondin

2. Fontaine de la Pompe

Le bassin en calcaire de l'ancienne fontaine communale de la Pompe, découvert à la rue de la Poste pendant les travaux, a été recensé en note 3 par la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) du Canton de Vaud, Division monuments et sites. L'Association Pully Patrimoine a été consultée lors d'une séance sur place et divers éléments ont permis d'établir un cahier des charges. Le projet d'aménagement de son futur emplacement est actuellement en cours d'étude au sein de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement (DUE) et sera présenté prochainement à la Municipalité.

3. Planification

La Direction des travaux et des services industriels (DTSI) informe que l'avancement des travaux et les coûts de réalisation sont conformes à la planification du projet et, qu'à ce stade, aucun retard ni coût supplémentaire ne sont à prévoir.

A ce jour, tous les travaux qui devaient être réalisés sur le sentier du Lycée, la rue Verdaine et celle de la Gare sont terminés.



Rue Verdaine



Rue de la Gare

Les travaux se concentrent actuellement sur l'étape 6 à la rue de la Poste et l'étape E à l'av. Samson Reymondin.

La fin de ce chantier, hors revêtements finaux, est prévue pour le mois de décembre 2023.

4. Stationnement

L'offre en stationnement, bien que limitée, est constamment optimisée pour offrir un maximum de places, notamment pour les clients des commerces. Ces derniers sont régulièrement informés des possibilités de parage.

5. Fermeture hivernale

Le chantier sera fermé du 17 décembre 2022 au 15 janvier 2023 et ses abords seront sécurisés.

Communication approuvée par la Municipalité dans sa séance du 23 novembre 2022.

Au nom de la Municipalité

Le syndic



G. Reichen



Le secrétaire



Ph. Steiner